

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৮
www.moa.gov.bd

শ্মারক নং ৪ ১২.০৯০.০০৬.০০.০০.১.২০১২(পার্ট-১)-১০৩

তারিখ: ১০-০৩-২০১৫ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি, ২০১৫)
পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৬-০২-২০১৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জানুয়ারি, ২০১৫) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফ্ট কপি (ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com) বরাবরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২০১৫/৩/২০

(মোঃ আল আমিন সরকার)

সিনিয়র সহকারী প্রধান

ই-মেইল- plan8moa@gmail.com

বিতরণ (জ্যোষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দ্রঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দ্রঃ আঃ সঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও উপকরণ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব, পিপিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. অতিরিক্ত সচিব, নিরীক্ষা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত সচিব, আস্তর্জাতিক সহযোগিতা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. যুগ্ম সচিব (গবেষণা/সম্প্রসারণ/প্রশাসন/বাজেট ও মনিটরিং/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. প্রধান (কর্মক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
১২. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উই), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
১৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১৪. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৫. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্ট বহুবৃী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১৬. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদলের, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, পোঃ বৰ ২ং-৪, ময়মনসিংহ।
২০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
২১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্স গবেষণা ইনসিটিউট, ইশ্বরদী, পৰিবনা।
২২. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। (দ্রঃ আঃ (১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃক্ষির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প; মোঃ আনন্দোল হোসেন, সুপারিনিটেন্ডিং প্রেকৌশলী (পিএম এন্ড ই), বারটান প্রকল্প)।
২৩. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন রোড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৪. পরিচালক, মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদলের, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, কৃষি তথ্য সর্কিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৭. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বোর্ড, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২৮. পরিচালক, বীজ প্রযোজন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হরটেক্স ফাউন্ডেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল একাইকালচারাল টেকনোজোলজি প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, ইস্টিংস্ট্রুটেড একাইকালচারাল প্রোডাক্টিভি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩২. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাণিচা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. প্রয়োজনামার, আসিস্টি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
৫. যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-৮

www.moa.gov.bd.

বিষয়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচী সমূহের উপর গত ২৬/০২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (জানুয়ারি, ২০১৫ সময়ে) সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	ঃ	২৬/০২/২০১৫
সময়	ঃ	সকাল-১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি	ঃ	মতিয়া চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	ঃ	পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গত ২৯/০১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর, ২০১৪ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীর উপর কোন সংশোধন প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

২। আলোচনা:

- আলোচ্য বিষয়-২ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- ২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিতে ৫৬টি প্রকল্পের (বিনিয়োগ ৫২টি+কারিগরী ২টি+জেডিসিএফ অর্থায়িত ২টি) অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪৬২.৯৭ কোটি টাকা (জিওবি ১১১৪.২৯ টাকা (৭৬%) এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৪৮.৬৮ কোটি টাকা (২৪%))। বরাদ্দের বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৬৪২.৩১ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪৪%। এর মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৪৮৯.৬৫ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের ৪৪%) এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ১৫২.৬৬ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের ৪৪%)। গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের একই সময়ে মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ছিল ৪১%। তবে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এ বছর প্রায় ১১০.০৭ কোটি টাকা বেশি ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জাতীয় মোট গড় ব্যয় ৩২%।
- ২.২ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট গড় আর্থিক অগ্রগতি ৪৪% হলেও কয়েকটি সংস্থা (বিজেআরআই, বিনা, এলজিইডি, সিডিবি ও বারটান) এর অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং এর কারণ জানতে চাওয়া হয়। বিজেআরআই হতে জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় একটি গ্রীন হাউজ নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। উক্ত গ্রীন হাউজ নির্মাণের দরপত্র আহবানকালে দেখা যায় যে, গ্রীন হাউজ নির্মাণে বাংলাদেশে একটি মাত্র ভেঙ্গার রয়েছে। ফলে এটি নির্মাণে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণে সুযোগ কম। তাই প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে গ্রীন হাউজ নির্মাণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক বাজারে এটি নির্মাণের ব্যয় যাচাই করা হচ্ছে। তৎপ্রেক্ষিতে চলতি অর্থবছরে এটির দরপত্র আহবান করা সম্ভব হবে না বিধায় এডিপিতে গ্রীন হাউজ নির্মাণের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ আরএডিপিতে সমন্বয় করা হয়েছে। বিনা হতে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজের অনুকূলে বিল পরিশোধ করলে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। এলজিইডি সভাকে অবহিত করে যে, বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্পটি আইডিবি সাহায্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পরামর্শক নিয়োগ চূড়ান্ত না হওয়ায় প্রকল্পের বরাদ্দকৃত বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ আরএডিপিতে সমন্বয় করা হয়েছে। তবে ইতোমধ্যে ৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। আইডিবি'র অনুমোদন পেলেই কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। সিডিবি হতে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পটির আওতায় একটি গ্রীন হাউজ নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বিধায় প্রকল্পটি সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বারটান হতে জানানো হয় যে, প্রকল্পের অধীনে সুনামগঞ্জ, আড়িইহাজার

ও বরিশাল অঞ্চলে দপ্তরের চারিদিকে দেয়াল নির্মাণ শুরু হয়েছে। আড়াইহাজারে বারটানের প্রধান দপ্তর ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এসকল কাজের বিপরীতে বিল পরিশোধ করা হলে প্রকল্পের আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

- ২.৩ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়নাধীন ৫৬টি প্রকল্পের মধ্যে ২৬টি বৃহৎ প্রকল্পের (এডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে) অনুকূলে মোট ১২২৫.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৮৪%। মন্ত্রণালয়ের সার্বিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। ২৬টি প্রকল্পের অনুকূলে জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫২৭.৬৬ কোটি টাকা যা এই ২৬টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৪৩%। এ ২৬টি প্রকল্প বিষয়ে সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।
- ২.৪ মুজিবনগর সমষ্টিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পের আওতায় কিছু কিছু জায়গায় সঠিকভাবে কাজ সম্পাদন হয়নি মর্মে পত্রিকায় রিপোর্ট করা হয়েছে। এ বিষয়ে দুটি তদন্তপূর্বক একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় আরও আলোচনা হয় যে, মুজিব নগরের মাথাভাঙ্গা নদীর উপর ৬টি সেতু রয়েছে। সরু এ সেতুগুলো অনেক পুরাতন যা পুনঃনির্মাণ করা প্রয়োজন। জরাজীর্ণ ও সরু এ সেতুগুলো বিএডিসি ও এলজিইডি যৌথভাবে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক তদন্তে প্রশংসন নতুন সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমষ্টিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিএএম অংগের অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পের ডিএএম এর আওতায় কৃষি পণ্যের এসেমব্রিং সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। এ সকল কাজের বিল প্রদান করা হলে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। প্রসঙ্গক্রমে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের ভৌত অগ্রগতি দেখার নিমিত্ত বড় প্রকল্পগুলোর চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতির ভিত্তিও পর্যায়ক্রমিকভাবে সভায় উপস্থাপনের পরামর্শ দেয়া হয়।
- ২.৫ ন্যাশনাল এগিকালচার টেকনোলজী প্রকল্পের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। তিনি সভায় জানান যে, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে প্রকল্পের আওতায় ব্যয়কৃত অর্থের ব্যাংক স্টেটমেন্ট বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ করতে হয়। কিন্তু প্রকল্পের কেজিএএফ অংগের ব্যাংক স্টেটমেন্ট না পাওয়ায় এ প্রকল্পের সমষ্টিত হিসাবের তথ্য বিশ্বব্যাংকে পাঠানো যায়নি। সভায় আগামী সপ্তাহের মধ্যে কেজিএএফ অংগের ব্যাংক স্টেটমেন্ট প্রকল্পের পিসিইউ অংগের প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। সমাপ্তকৃত এ প্রকল্পের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি সভায় উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের পিসিআর দুটি আইএমইডিতে প্রেরণ করা প্রয়োজন। কারণ প্রকল্প গ্রহণের বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী আইএমইডি কর্তৃক সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মূল্যায়নের পরই কেবল সমাপ্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় নতুন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব হবে। সভায় আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর দুটি আইএমইডিতে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়। দ্বিতীয় শস্য বহুবৈচিত্রণ প্রকল্প এর আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ হিসেবে সভাকে জানানো হয় যে, এ প্রকল্পে চলতি অর্থবছরের অধিকাংশ কাজই পূর্ত ধরণের। তাহাড়া, প্রকল্পের আওতায় ১০টি পিকআপ ক্রয়ের কার্যক্রম দুটি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী মার্চ-এপ্রিল মাসে এ সকল কাজের অনুকূলে বিল পরিশোধ করা হলে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। সভায় প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা হয় যে, বারি, বি ও বিজেআরআই কর্তৃক উন্নতিবিত কৃষি যন্ত্রপাতির কৃষক পর্যায়ে এর ব্যবহারোপযোগিতা যাচাই করা প্রয়োজন। উন্নতিবিত এসব যন্ত্রপাতির মাঠ পর্যায়ের কার্যকারিতা, গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতা চিহ্নিতপূর্বক এগুলোর আধুনিকায়ণ ও কৃষক বান্ধব করার জন্য ডিইই, বিএইউ ও বুয়েটসহ সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সময়ে একটি কারিগরী কমিটি গঠণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়। কমিটি ধারাবাহিকভাবে এসব যন্ত্রপাতির উন্নয়ন, আধুনিকায়ণ ও মাঠ পর্যায়ে প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করবে। সভায় 'বিএডিসি'র আওতায় পরিচালিত বিদ্যমান সারগুদামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নসহ এর ধারণ ক্ষমতা ও সার মজুদের পরিমানসহ বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন আগামী এডিপি সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- ২.৬ **দরপত্র পর্যালোচনাঃ**

সভায় জানানো হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ১৫ পর্যন্ত মোট ৪৫০টি দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ৪৪৭টি (৯৯%) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে যার মধ্যে মোট ৪১১ টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ৯১%।

১০৮/১

- ৩। আলোচ্য বিষয়-৩ঃ ২৯/০১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা।

গত ২৯/০১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর, ২০১৪ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়। এসব সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনাকালে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, খাদ্য উৎপাদন বৃক্ষির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান জেলার রাজবিলায় শিলক খালের ওপর নির্মিত রাবার ড্যামের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পার্বর্ত্য জেলা পরিষদকে ইস্তান্তরের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আউশের খরা সহিষ্ণু উন্নত জাত উত্তাবন বিষয়ক গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করা হয় যে, খরা সহিষ্ণু আউশের জাত উত্তাবন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অধিকন্ত, আউশের হিট টলারেন্ট (Heat tolerant) জাত উত্তাবনের কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে এর জীন সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সভায় উপকূলীয় এলাকায় চাষের জন্য উচ্চ ফলনশীল ও বামনাকৃতির (Dwarf) নারিকেলের জাত উত্তাবন ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় নারিকেলি কচু'র উন্নত জাত উত্তাবন ও সম্প্রসারণ বিষয়েও নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যারিড পাইপের পাশাপাশি ফিতা পাইপ স্থাপনের কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট/ভিডিও এর মাধ্যমে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত/নির্মাণাধীন রাবার ড্যাম ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা দক্ষতা বিষয়ে সভায় বিশদ আলোচনা হয়। এলজিইডি হতে জানানো হয় যে, ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে এলজিইডি এ পর্যন্ত ৩৮টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করেছে। হবিগঞ্জ এর মাধ্যবপুর উপজেলাধীন সোনাই নদীর চৌমুহনী রাবার ড্যাম ব্যতীত ৩৭টি রাবার ড্যাম দ্বারা সেচ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রাবার ড্যামগুলোর কার্যক্রম সচল রাখতে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণসহ মাঝে মাঝে বড় ধরণের মেরামত বা পুনর্বাসন প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, কয়েকটি রাবার ব্যাগের মেয়াদ প্রায় ২০ বছর হয়ে যাওয়ায় তা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কিন্তু রাবার ড্যামগুলো পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ঘাটতি রয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, রাবার ড্যামগুলো পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৃষক পর্যায়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান প্রয়োজন। রাবার ড্যামগুলো পরিচালনার কলা-কৌশল বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ বুকলেট প্রণয়ন করার জন্যও সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল সংস্থার অধীনে পরিচালিত রাবার ড্যামগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি সমর্বিত প্রস্তাব দুটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্যও সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৪। আলোচ্য বিষয়-৪ঃ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৫৩ টি কর্মসূচির অনুকূলে ১৫৬.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৭৭.৫৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫০% এবং ব্যয় হয়েছে ৬১.৪৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৩৯.৩৪%। সভায় কর্মসূচিসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে ব্যয় এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৫। সভায় বিভাগিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	সংস্থা
৫.১	<p>ক) মুজিবনগর সমষ্টির কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলীর উপর একটি প্রতিবেদন দুটি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।</p> <p>খ) নদীর পানি প্রবাহ বৃক্ষির লক্ষ্যে মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত জরাজীর্ণ ও সরু সেতুগুলো প্রতিস্থাপন করে নতুন সেতু নির্মাণের সমীক্ষা/সম্ভাব্যতা পরিচালনা করতে হবে।</p>	বিএডিসি
৫.২	<p>ক) বৃহৎ প্রকল্পের ভৌত কার্যাদির অগ্রগতির ভিডিও পর্যায়ক্রমিকভাবে এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</p> <p>খ) পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্ট/ভিডিও এর মাধ্যমে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</p>	সকল সংস্থা ডিএই
৫.৩	ডিসেম্বর, ২০১৪ মাসে সমাপ্ত ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজী প্রকল্পের পিসিআর দুটি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, এনএটিপি ও কৃষি মন্ত্রণালয়

৫.৮	বারি, বি ও বিজেআরআই কর্তৃক উন্নতি কৃষি যন্ত্রপাতির মাঠ পর্যায়ে কার্যকারিতা, প্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতা চিহ্নিতপূর্বক এগুলোর আধুনিকায়ণ ও কৃষক বাস্তব করার জন্য ডিএই, বিএডিসি ও বুয়েটসহ সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠণ করতে হবে। কমিটি ধারাবাহিকভাবে এসব যন্ত্রপাতির উন্নয়ন, আধুনিকায়ণ ও মাঠ পর্যায়ে প্রসারের বিষয়ে কার্যক্রম/সুপারিশ প্রদান করবে।	বারি, বি ও বিজেআরআই
৫.৫	বিএডিসি'র আওতায় পরিচালিত বিদ্যমান সারগুদামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নপূর্বক এগুলোর ধারণ ক্ষমতা ও সার মজুদের পরিমানসহ বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন আগামী এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বিএডিসি
৫.৬	<p>ক) সারা দেশে নির্মিত রাবার ড্যামগুলো পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে কৃষক পর্যায়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এগুলো পরিচালনার কলা-কৌশল বিষয়ক বুকলেট প্রণয়ন করতে হবে। রাবার ড্যামগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত প্রস্তাৱ প্রণয়নপূর্বক দুট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>খ) খাদ্য উৎপাদন বৃক্ষির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান জেলার রাজবিলায় শিলক খালের ওপর নির্মিত রাবার ড্যামের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পার্বত্য জেলা পরিষদকে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</p>	ডিএই, বিএডিসি ও এলজিইডি
৫.৭	ক) উপকূলীয় এলাকায় চাষের জন্য উচ্চ ফলনশীল ও বামনাকৃতির নারিকেলের জাত উন্নাবন ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	বারি ও ডিএই
৫.৮	খ) নারিকেলি কচু'র উন্নত জাত উন্নাবন ও সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যারিড পাইপের পাশাপাশি ফিতা পাইপ স্থাপনের কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট/ভিডিও এর মাধ্যমে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বিএডিসি ও বিএমডিএ

৬। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়

মুক্তি প্রতিক্রিয়া
মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিষয়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০১৫ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	যোগাদান প্রতিবেশী সংস্থা (চোখন চোখ চিরুনি পর্যবেক্ষণ)	চোখন চোখ চিরুনি পর্যবেক্ষণ	স্বাক্ষর 25-2-2022
২	ড. আব্দুল জালেহ আলো	বিহু ১০, পৃষ্ঠা ১/২ (১.২.৭.) বিহু পৃষ্ঠা ১/২	স্বাক্ষর 25/2/2022
৩	এ.জি.এ. এম. মাঝেজুর	বিহু প্রতিবেক্ষণকা. ফি ৭৬,	স্বাক্ষর 25/2/2022
৪	ড. মুজিবুর রহমান	বিহু প্রতিবেক্ষণকা. বিহু পৃষ্ঠা ১/২	স্বাক্ষর 25/2/2022
৫	ড. শেখ হাফিজুল ইসলাম	বিহু প্রতিবেক্ষণকা. বিহু পৃষ্ঠা ১/২	স্বাক্ষর 25/2/2022
৬	ড. জৈন কৃষ্ণ কুমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী B.R.M	১/২	স্বাক্ষর 25/2/2022
৭	ড. মুজিবুর রহমান	B.S.R.I	স্বাক্ষর 25/2/2022
৮	কো. আব্দুল জালেহ	বিহু প্রতিবেক্ষণকা. বিহু পৃষ্ঠা ১/২	স্বাক্ষর 25/2/2022
৯	লে. এবিউবেগ আহমেদ পৰিচয় দাম		স্বাক্ষর 25/2/2022
১০	ড. এলাহুদ্দিন কালুক কালুক প্রতিবেক্ষণকা. বিহু পৃষ্ঠা ১/২		স্বাক্ষর 25/2/2022
১১	ড. মো. সুফিয়া বিলু প্রতিবেক্ষণ (১.২.৮.)		স্বাক্ষর 25/2/2022
১২	মো. বিজয় প্রতিবেক্ষণকা. পৃষ্ঠা ১/২		স্বাক্ষর 25/2/2022
১৩	মিজিনুর রহমান পাটীনা, ফুলি দেৱ পার্ক		স্বাক্ষর 25/2/2022
১৪	বিহু প্রতিবেক্ষণকা. পার্শ্ব পৃষ্ঠা, পত্ৰিকা পত্ৰিকা		স্বাক্ষর 25/2/2022
১৫.	আবিদুর সাহেব	উপপ্রতিপক্ষ (১০টুকু) ফুলি, পুরী পুরী-৩ পুরী পুরী পুরী পুরী, পুরী পুরী পুরী	স্বাক্ষর 25/2/2022
১৬.	নাজিম আলো	উপপ্রতিপক্ষ (১০টুকু) ফুলি পুরী পুরী, পুরী পুরী, পুরী পুরী	স্বাক্ষর 25/2/2022
১৭.	ড. (মহেন্দ্ৰ কুৰুল অলোক), নির্মলী পুরিচালক		স্বাক্ষর 25/2/2022
১৮.	ড. আব্দুল জালেহ প্রতিবেক্ষণকা. বিহু পৃষ্ঠা ১/২ (K.G.F)		স্বাক্ষর 25/2/2022
১৯.	ড. আব্দুল জালেহ প্রতিবেক্ষণকা. বিহু পৃষ্ঠা ১/২ (K.G.F)		স্বাক্ষর 25/2/2022
২০.	মো. কাজু সুরা	SMEO, IADP-PGB (PCU) DAP. Kharanbari	স্বাক্ষর 25/2/2022
২১	জি. এম. কালুক পৰিচয়	PD, IADP-PGB (DAE P124)	স্বাক্ষর 25/2/2022
২২	অংশ নির্বাচন পৰিচয় পৰিচয় পৰিচয় (AIDP) BADC		স্বাক্ষর 25/2/2022
২৩	আনন্দপুরা পৰিচয়	পৰিচয়, ফি ৭৬	স্বাক্ষর 25/2/2022

⑤ (x) विनाशकीय रूपरेखा - यह एक रूपरेखा है जो विनाशकीय रूप से विभिन्न विकास के अवस्थाएँ दर्शाती है।

Q9. କେବଳମୁଣ୍ଡିଲୁଙ୍କରେ ପାଇଲାଗିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଏହାର ପରିପାଦା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

বিষয়ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০১৫ সময়ের
বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকঃ

