

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৮

[www.moa.gov.bd](http://www.moa.gov.bd)

স্মারক নং-১২.০৯০.০০০০.০৬.১৮.২০১৫ (অংশ-১)-২৮

তারিখঃ-১৬/০৩/২০১৭ খ্রি:

সভার নোটিশ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্প এবং রাজ্য বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আগামী ২৮-০৩-২০১৭ তারিখ (মঙ্গলবার) দুপুর ২.০০ টায় এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৫১২, ভবন নং-৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.।

০২। সভার আলোচ্যসূচী :

- ২.১ ১৯-০২-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;
- ২.২ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ২.৩ ১৯-০২-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ২.৪ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের রাজ্য বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ২.৫ বিবিধ।

০৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের হালনাগাদ পরিস্থিতি, সমস্যা এবং তা নিরসন সম্পর্কিত সংস্থার প্রস্তাবসহ সভায় সংস্থা প্রধানগণ ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের উপরিত্ব থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৩২/৩  
(মোঃ নাজমুল আলম)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিতরণ (জ্যোতির ক্রমানুসারে নয়):

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনঃ

১. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (দ্রঃ আঃ পরিচালক-৪)।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দ্রঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (ধ্রশাসন ও উপকরণ/পিপিসি/নিরীক্ষা/সম্প্রসারণ/গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. প্রধান, কৃষি, পানিসম্পদ ও পশ্চীম প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/পিপিরি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. প্রধান বীজগুরুবিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সংস্থা/প্রকল্প কর্তৃপক্ষ : সংস্থা প্রধান এবং শুধুমাত্র ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে এডিপি বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণসহ।

১১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১২. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মসেট, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, পেংগ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট, মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারজেল্প গবেষণা ইনসিটিউট, টেশ্বরদী, পাবনা।
২০. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
২১. মহাপরিচালক, এছিকালচারাল পলিসি সাপোর্ট ইফিনিট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২২. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২৩. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। [দ্রঃ আঃ ১) প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুদ্ধ ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ, ২) বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চায়ীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, (৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেশনিক্যাল সাপোর্ট), বারটান প্রকল্প নির্মাণ]
২৪. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপস্থৱর, রাজশাহী।
২৫. নির্বাহী পরিচালক, ঝুলা উন্নয়ন রোড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৭. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৮. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এঞ্জিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট-২, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মসেট, ঢাকা।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, ইন্সিটিউটেড এঞ্জিকালচারাল প্রোডস্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, মুজিব নগর সমিতি কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, সেচ ভবন, বিএডিসি, কুষ্টিয়া।

৩৩. প্রকল্প পরিচালক, মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, পিসিইউ অংগ, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষি সহায়ক প্রকল্প, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪০. প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিষ্ঠত্বকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া জেলার বাঙ্গালামপুর এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দু'টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট স্থাপন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, চারী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাঁজীপুর।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৯. প্রকল্প পরিচালক, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ও গুরুত্বপূর্ণ মোগামোগ উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫০. প্রকল্প পরিচালক, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর এবং জয়নুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫১. প্রকল্প পরিচালক, বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫২. প্রকল্প পরিচালক, বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫৩. প্রকল্প পরিচালক, ভূ-গভর্স সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেদ সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৫৪. প্রকল্প পরিচালক, বিভাগ কৃষি সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিভাগ।
৫৫. প্রকল্প পরিচালক, ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ, প্রকল্প, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৫৬. প্রকল্প পরিচালক, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৫৭. প্রকল্প পরিচালক, ধান, গম ও ভূট্টার উন্নত বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫৮. প্রকল্প পরিচালক, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেশসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোড়ারাকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল।
৫৯. প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল।
৬০. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমুহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্ণবাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোড়ারাকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৬১. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগ কৃষি সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, শেখখাট, সিলেট।
৬২. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাগঞ্জ কৃষ্ণসোচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএডিসি, কংপ্লেক্স, নূরপুর পাবনা।
৬৩. বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৬৪. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদিও আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, ৪৯-৫১ দিলকুশা, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
৬৫. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনসিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোড়ারাকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনসিটিউট, দেখুরদী, পাবনা।
৬৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট এর ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট, জয়দেবপুর, গাঁজীপুর।

### সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :

- মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- যুগ্মসচিব, নিরাপত্তা শাখা-২, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
(আমন্ত্রিত অতিথিবৃদ্দের সচিবালয়ে থেবেশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- উপ-সচিব, সেবা অধিকারী, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভায় আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
- সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- যুগ্ম-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- উপ-প্রধান-১/উপ-প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- প্রোঞ্চামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-৮

বিষয়ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।

১। আলোচ্য বিষয়-১ ১৯/০২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভার কার্যবিবরণী গত ২৮/০২/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়সহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাখ প্রেরণ করা হয়। জারীকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী পাওয়া যায়নি। সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

২। আলোচ্য বিষয়-২ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

২.১ মোট প্রকল্প সংখ্যা

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ		
(ক) বিনিয়োগ		৬০টি
(খ) কারিগরি সহায়তা		১টি
মোট		৬১ টি

২.২ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (কোটি টাকায়)

	বর্তমান অর্থ বছরের (২০১৬-১৭) এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭)			গত অর্থ বছরের (২০১৫-১৬) এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)		
	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)
(ক) মোট	১৭১৩.৬৮*	১০৪৫.২৯ (৬১%)	৮৬১.৪৯ (৫০%)	১৭৩৩.৮৭	৯৩৭.৮৫ (৫৪%)	৮০৯.৭৭ (৪৭%)
(খ) জিওবি	১৪৯১.৩৫ (৮৭%)	৯২৬.৪৬ (৬২%)	৭৫৯.৭১ (৫১%)	১৪৩০.৫৮ (৮৩%)	৭৮৯.০৫ (৫৫%)	৬৭১.৩৭ (৪৭%)
(গ) প্রকল্প সাহায্য	২২২.৩৩ (১৩%)	১১৮.৮৩ (৫৩%)	১০১.৭৮ (৪৬%)	৩০৩.৩৩ (১৭%)	১৪৮.৮০ (৪৯%)	১৩৮.৮০ (৪৬%)

\* তবে প্রকল্পের অনুকূলে অননুমোদিত হোক রয়েছে ১২৬.৮১ কোটি টাকা যা যোগ করলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দ দাঁড়ায় ১৮৪০.৫০ কোটি টাকা।

সংস্থাওয়ারী অগ্রগতি ‘সংলগ্নী-ক’, তুলনামূলক সংস্থাওয়ারী অগ্রগতি সংলগ্নী ক-১ এবং প্রকল্পওয়ারী অগ্রগতি ‘সংলগ্নী-খ’ তে দেখা যেতে পারে।

২.৩ বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্ত ৩৪টি প্রকল্পের (বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি ও তদুর্ধে) অগ্রগতিঃ

বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্ত ৩৪টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৪৪১.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের প্রায় ৮৪%। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭২২.৩৭ কোটি টাকা যা প্রকল্পসমূহের মোট বরাদ্দের ৫০%। নিম্নে প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি তুলে ধরা হলোঃ

	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদ কাল	এডিপি বরাদ্দ (২০১৬-১৭)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)			
			চলতি বছর (ফেব্রুয়ারি '১৭ পর্যন্ত)	শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট [(জুলাই/১১-ডিসেম্বর/১৬)]	৪৪৫২.০০	১৯৫৯.৮৮ (৮৮%)	-	৩৯২৮০.৮৭ (৯৪%)	-
	(ক) ডিএই অংগ	৫০.০০	৫০.০০ (১০০%)	১০০%	১২১৮৩.০৮ (৯৯%)	১০০%
	(খ) বিআরআরআই অংগ	১৬.০০	১৪.৯৭ (৯৪%)	১০০%	১৯০৩.১১ (১০০%)	১০০%
	(গ) বিএআরআই অংগ	২৯.০০	২০.০০ (৬৭%)	৬৭%	১৯৯৪.৬৬ (৯৯%)	৯৯%

	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদ কাল	এডিপি বরাদ্দ (২০১৬-১৭)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)			
			চলতি বছর (ফেব্রুয়ারি '১৭ পর্যন্ত)		শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
	(ঘ) বিএডিসি অংগ	৩৭৫.০০	২২৩.২৫ (৬০%)	১০০%	১০৮৩০.২৫ (৯৮%)	৯৯%
	(ঙ) কৃষি মন্ত্রণালয় অংগ	৩৯৮২.০০	১৬১৫.৬৬ (৪১.৫%)	৯৯%	১১৭৩৫.৮৮ (৮২%)	৯৯%
২	ম্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম ২য় পর্যায় [(এনএটিপি-২) অক্টোবর, ১৫ -- সেপ্টেম্বর, ২১]	৭১৩৪৮.০০	১৭.৫৮ (০.২৫%)	-	১৭.৫৮ (০.০২%)	-
	(ক) পিএমইউ অংগ	১০৮০.০০	০.০০ (%)	০%	০.০০ (০%)	০%
	(খ) বিএআরসি অংগ	১৯২০.০০	৩.৩৫ (০.১৭%)	৩০%	৩.৩৫ (০.১৭%)	৩০%
	(গ) ডিএই অংগ	৮১৩৪৮.০০	১৪.২৩ (০.৩৪%)	১০%	১৪.২৩ (৩%)	১০%
৩	মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন [(১ম সংশোধিত) (বিএডিসি) (জুলাই/১১ প্রস্তাবিত-জুন/১৭)]	৩১৪২.০০	১৭৮১.৫৮ (৫৭%)	-	১৬৯৫৭১.২৬ (৮০%)	-
	(ক) বিএডিসি অংগ	২৬০০.০০	১২৮৮.৫৬ (৫০%)	৭০%	১১১৬৬.০০ (৭৬%)	৯৬%
	(খ) ডিএই অংগ	৩৯৬.০০	২৬৫.৮২ (৬৭%)	৬৮%	৩২৯৩.৩৬ (৮৫%)	৯১%
	(গ) বারি অংগ	১২৫.০০	৮৩.৩৮ (৬৭%)	৭০%	৭৩৩.৬৩ (৯৪%)	৯৫%
	(ঘ) বিআরআরআই অংগ	১০৮.০০	৭১.৯২ (৬৭%)	৭০%	৮৬৭.২১ (৮৯%)	৯৮%
	(ঙ) ডিএএম অংগ	১১৮.০০	৭১.৯০ (৬১%)	৭৬%	৮৯৭.১২ (৯৩%)	৯৭%
৪	মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃক্ষিকরণ প্রকল্প [(২য় সংশোধিত) (লিড এজেন্সী বিএডিসি) (জানুয়ারি/১১-ডিসেম্বর/১৬)]	৩৭৯৭.০০	২৮৫০.৩৮ (৭৫%)	-	৩৩৫১৪.১৯ (৯৭%)	-
	(ক) বিএডিসি অংগ	৩৩৩৪.০০	২৩৯২.৭৮ (৭২%)	১০০%	২২১৭৪.৮৮ (৯৬%)	১০০%
	(খ) বারি অংগ	২১.০০	১৫.৬০ (৭৪%)	৭৮%	৫৭৪৬.৯৬ (৯৯%)	১০০%
	(গ) ব্রি অংগ	৮৮২.০০	৮৮২.০০ (১০০%)	১০০%	৫৫৯২.৭৯ (৯৯%)	১০০%
৫	বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়তা প্রকল্প [(লিড এজেন্সী ডিএই) (জুলাই, ১৩-জুন'১৮)]	২৭১০.০০	৯৩৫.১৩ (৩৫%)	-	৫২০৩.০৮ (৩৭%)	-
	(ক) ডিএই অংগ	৬৯০.০০	৪৭৫.৫৫ (৬৯%)	৭০%	৩৬৬৬.৭৭ (৮৫%)	৭০%
	(খ) এলজিইডি অংগ	২০২০.০০	৪৫৯.৫৮ (২৩)	৮৫%	১৫৩৬.২৭ (২৫%)	৩৩%
৬	সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ [(লিড এজেন্সী ডিএই) (জুলাই/১৩-জুন/১৯)]	২৬৬০.০০	১৮৮২.৫৩ (৭১%)	-	৮৫৯৬.৯৭ (৬৩%)	-
	(ক) ডিএই অংগ	২৫০০.০০	১৭৮৩.৮৫ (৭১%)	৭৭%	৮২৭৫.২১ (৬৫%)	৬৭%
	(খ) বারটান অংগ	১৬০.০০	৯৯.০৮ (৬২%)	৬২%	৩২১.৭৬ (৪৬%)	৪৬%

	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদ কাল	এতিপি বরাদ্দ (২০১৬-১৭)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)			
			চলতি বছর (ফেব্রুয়ারি '১৭ পর্যন্ত)	শুরু থেকে ক্রমপূর্ণিত আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
৭	পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমষ্টি কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প [(লিড এজেন্সী ডিএই) (জুলাই/১২-জুন/১৭)]	৫৩২১.০০	২৬৭৩.৬১ (৫০%)	-	১৫২৫৭.৬০ (৭১%)	-
	(ক) ডিএই অংগ	৮০০.০০	৮০১.৩৭ (৫০%)	৫৫%	২৫৬৩.৮৭ (৭৮%)	৮২%
	(খ) পিসিইউ অংগ	৬২.০০.০০	৩৬.৯১ (৬০%)	৬৫%	২৮৭.১০ (৭৬%)	৯০%
	(গ) বিএডিসি অংগ	৩৫০০.০০	১৫৮০.০০ (৪৫%)	৬০%	৯১০৪.৮৩ (৬৫%)	৯০%
	(ঘ) বারি অংগ	১৯০.০০	১৪২.৫০ (৭৫%)	৮০%	৫৫৫.৬৫ (৮১%)	৯২%
	(ঙ) বি অংগ	২০০.০০	১৪৩.৬০ (৭২%)	৭৫%	৬৯০.০১ (৯১%)	৯৯%
	(চ) এসআরডিআই অংগ	২৮৪.০০	১৯৩.৪৯ (৬৮%)	৭০%	১২৭৩.৩১ (৯৩%)	৯৬%
	(ছ) ডিএএম অংগ	২৮৫.০০	১৭৫.৭৪ (৬২%)	৬৫%	৭৮৩.২৩ (৭৮%)	৯২%
৮	খাদ্য উৎপাদন বৃক্ষে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (লিড এজেন্সী ডিএই) [(জুলাই/০৯-জুন/১৭)]	২৬৩৬.০০	১৪৩২.৯৯ (৫৪%)	-	৩২৭৩৬.৭০ (৯২%)	-
	(ক) ডিএই অংগ	১৯৫.০০	১১৮.১৯ (৬১%)	৬১%	১২২২.০৩ (৯৩%)	৯৩%
	(খ) এলজিইডি অংগ	১৮৫০.০০	১১১২.০৪ (৬০%)	৬৭%	২৫৩১৯.৯৮ (৯১%)	৯২%
	(গ) বিএডিসি অংগ	৫৯১.০০	২০২.৭৫ (৩৮%)	৫৫%	৬১৮৪.৯৩ (৯৬%)	৯৭%
৯	দ্বিতীয় শস্য বহমুখীকরণ প্রকল্প [(ডিএই) (জুনাই'১০-জুন'১৭)]	২৯৪৮.০০	২০০১.৮৬ (৬৮%)	৯০%	১৯৫৬২.৫২ (৯৫%)	৯৬%
১০	বাক্ষনবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট স্থাপন প্রকল্প [(২য় পর্যায়) [(ডিএই) (জুলাই'১৩-জুন'১৮)]]	৩০০০.০০	১৫৫০.১৯ (৫২%)	৬৮%	৮৩২৭.২২ (৬৮%)	৬৮%
১১	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃক্ষ প্রকল্প-২য় পর্যায় (ডিএই) (জুলাই'১৩-জুন'১৮)]	৮৫০০.০০	২৬৭৮.৭১ (৬০%)	৬৫%	১২৩৭৫.৮৫ (৩৭%)	৮০%
১২	বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ [(ডিএই) (জুলাই'১২-জুন'১৮)]	৩৮০০.০০	১৮৪৮.৬৯ (৪৯%)	৬২%	১২০৯২.৮৮ (৭৮%)	৮৫%
১৩	সমষ্টি খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি [(ডিএই) (জুলাই'১৩-জুন'১৮)]	৭৭০০.০০	৫০১৫.৯২ (৬৫%)	৭৫%	১৯৫৮০.০০ (৪৫%)	৮৮%
১৪	চারী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ [(২য় পর্যায়ে) (১ম সংশোধিত) (ডিএই) (জুলাই'১৩-জুন'১৮)]	৩৫৭৫.০০	২৫৮১.০০ (৭২%)	৭৩%	৬৯৬৭.৯৬ (৬২%)	৬৯%
১৫	বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প [(ডিএই) (জুলাই'১৫-জুন'২০)]	৬০০০.০০	৩৬৮৭.০০ (৬১%)	৬২%	৬৬৬৩.১১ (৩০%)	৩৪%
১৬	বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও মস্পত্মারণ প্রকল্প [(বারি) (জুলাই'১৩-জুন'১৮)]	৫২০০.০০	২৭৪৫.২৩ (৫৩%)	৬৪%	১৩৫৪৫.২৩ (৭৮%)	৮৪%
১৭	কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প [(বিএমডিএ) (অক্টোবর'১০-জুন'১৮)]	৫০৬৪.০০	৩০৭৭.০৫ (৬১%)	৬৩%	২৯৬৬৮.৭৫ (৮৮%)	৮৯%

	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদ কাল	এডিপি বরাদ্দ (২০১৬-১৭)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)			
			চলতি বছর (ফেব্রুয়ারি '১৭ পর্যন্ত)	শুরু থেকে ক্রমপঞ্জিত আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	বাস্তব (%)
১৮	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট সমৰিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প [(বিএমডিএ) (অক্টোবর/১০-জুন/১৭)]	৩০০০.০০	১৪৯৮.৭৮ (৫০%)	৭৪%	২০১৫৯.০৯ (৮৭%)	৯১%
১৯	বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প [(২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (মার্চ/১১-জুন/১৮)]	৩৭৪৯.০০	২২৪২.৪০ (৬০%)	৭১%	১৬০৩৮.৯৬ (৮০%)	৮১%
২০	বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প [(বিএমডিএ) (জানুয়ারি' ১৫-জুন'১৮)]	৮০০০.০০	২৪২১.২২ (৬১%)	৭৫%	৫৮১৯.৭৫ (৫০%)	৫৩%
২১	ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা [(বিএমডিএ) (জুলাই' ১৫-জুন'১৯)]	৮০০০.০০	২৩১৩.৫০ (৫৮%)	৬৯%	৩৬৯২.৫০ (২৭%)	৩০%
২২	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প [(বিএডিসি) (এপ্রিল, ১৫-জুন'১৯)]	২৮০০.০০	১৩৬৩.৫২ (৪৯%)	৬৩%	৩৩৮৮.৬৭ (৩৩%)	৮৪%
২৩	ডাবল নিষ্ঠাটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থি পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ [(বিএডিসি) (৩য় পর্যায়) (জুলাই, ১৫-জুন'২০)]	৮৩০০.০০	২১৩৫.১৯ (৫০%)	৫৯%	৩৭৩১.৯৭ (৩১%)	৩৫%
২৪	কৃষি উৎপাদন বৃক্ষের লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থি পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প [(বিএডিসি) (জানুয়ারি, ১৬-জুন'১০)]	৮৭০০.০০	১১১৬.৩০ (২৪%)	৩৫%	১৪০৬.২৬ (৮%)	১৫%
২৫	দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে (বরিশাল-পটুয়াখালী) বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প [(বিএডিসি) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ১২-জুন'১৭)]	৬২৯৫.০০	২৭৩৬.৬১ (৪৩%)	৫৫%	১৬৯৯২.৫১ (৮০%)	৮০%
২৬	বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্ণর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প [(বিএডিসি) (জুলাই' ১৩-জুন'১৮)]	৬০০০.০০	৩০০০.০০ (৫০%)	৫৯%	৮৫৭৭.০০ (৫৮%)	৭০%
২৭	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প [(বিএডিসি) (এপ্রিল/২০১৫-জুন/১৮)]	৭০০০.০০	৩৩৩০.১০ (৪৬%)	৬৮%	৬৭৩৬.৮৬ (২৯%)	৪৬%
২৮	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প [(বিএডিসি) (অক্টোবর' ১৪-জুন'১৯)]	৩০০০.০০	১৪২৩.৯৫ (৪৭%)	৬০%	৬৯৪৩.৮১ (৫০%)	৫৮%
২৯	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প [(৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (বিএডিসি) (মার্চ/১১-জুন/১৭)]	৩২০০.০০	১৩৯৯.৬১ (৮৮%)	৫০%	১৪৭৯১.৪২ (৮৯%)	৯২%
৩০	ধান, গম ও ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প [(বিএডিসি) (জুলাই ২০১৫-জুন'২০)]	৫০০০.০০	২২৬২.৯৪ (৪৫%)	৫৫%	৯১৪৭.০৫ (৩২%)	৮৮%
৩১	ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ [(বিএডিসি) (জুলাই ২০১৫-জুন'২০)]	৩০০০.০০	১৫০০.০০ (৫০%)	৬৪%	২৯৯৬.৫৯ (২০%)	২৫%
৩২	বাংলাদেশ ইকু গবেষণা ইনসিটিউট এর সমৰিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প [(বিএসআরআই) (জুলাই ২০১৫-জুন'২০)]	২৫০০.০০	৯৪০.০০ (৩৮%)	৬০%	১৩৬৭.১৬ (২২%)	২৮%
৩৩	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই' ১৩-জুন'১৭)]	৮৮০০.০০	৩১৯৭.৮৫ (৬৭%)	৬৭%	৮৮৫৫.৮৮ (৫০%)	৫৫%
৩৪	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃক্ষিকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬-জুন'২০)	৩০০০.০০	৬৩৬.২১ (২১%)	৩৫%	৬৩৬.২১ (০.০৮%)	৬%
	মোটঃ		১৪৪১৮৮.০০	৭২২৩৬.৬৭ (৫০%)		

Transcript

২.৪ দরপত্র পর্যালোচনাঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট ৫৬০টি দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত দরপত্র/প্যাকেজেসমূহের মধ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৫৪৪টি (৯৭%) দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ৪৯৮টি (৮৯%) দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সংস্থাওয়ারী দরপত্রের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপঃ

ক্র.	সংস্থার/প্রকল্পের নাম	দরপত্র/প্যাকেজের সংখ্যা	দরপত্র আহবান (%)	কার্যাদেশ (%)
১।	ডিএই	৫৮	৫৫ (৯৫%)	৪৮ (৮৩%)
২।	বিএডিসি	১৮৭	১৮৭ (১০০%)	১৭৮ (৯৫%)
৩।	বিএআরআই	৭১	৬৫ (৯২%)	৬৫ (৯২%)
৪।	বিএমডিএ	৮১	৮১ (১০০%)	৮১ (১০০%)
৫।	বিআরআরআই	৬০	৫৭ (৯৫%)	৫৫ (৯২%)
৬।	এলজিইডি	৬	৬ (১০০%)	৫ (৮৩%)
৭।	বিজেআরআই	২২	২২ (১০০%)	২২ (১০০%)
৮।	বিএসআরআই	১০	১০ (১০০%)	১০ (১০০%)
৯।	ডিএএম	১০	৯ (৯০%)	৯ (৯০%)
১০।	সিডিবি	১৭	১৭ (১০০%)	১৭ (১০০%)
১১।	বারটান	৫	৫ (১০০%)	৫ (১০০%)
১২।	নাটা	৮	৮ (১০০%)	৩ (৩৭%)
১৩।	বিএআরসি (পিএমইউ ও বিএআরসি অংগ)	২৫	২২ (৮৬%)	০.০০
সর্বমোটঃ		৫৬০	৫৪৮ (৯৭%)	৪৯৮ (৮৯%)

৩। আলোচ্য বিষয়-৩ গত ১৯/০২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বর্তমান সময় পর্যন্ত বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়াদি পর্যালোচনাঃ

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও বাস্তবায়নের সময়সীমা	সিদ্ধান্তের অগ্রগতি
৪.১	সকল প্রকল্প পরিচালক আগামী এপ্রিল ২০১৭ মাসের মধ্যে সকল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করবে এবং মে ২০১৭ মাসের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করবে। এছাড়া, জুন, ২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট মেয়াদে সমাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক।	বিএডিসিঃ সিদ্ধান্ত অনুসরণের জন্য সকল প্রকল্প পরিচালককে ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম সমাপ্তির জন্য মনিটরিং অব্যাহত আছে। বিএমডিএঃ আগামী এপ্রিল ২০১৭ মাসের মধ্যে সকল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করবে এবং মে ২০১৭ মাসের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জুন, ২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট মেয়াদে সমাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিএই, বি ও বারিঃ সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৪.২	ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম (এনএটিপি)-২ প্রকল্পের আওতায় পরামর্শকসহ সকল জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরামর্শক/ জনবলের গ্রেড, নিয়োগের ঘোষ্যতা, নিয়োগের ধরণ ইত্যাদির কোনরূপ ব্যত্যয় করা যাবেন। এছাড়া, প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) প্রতি মাসে একবার সভা আহবান করবে।	এনএটিপি-২ প্রকল্প পরিচালক।	এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন যে, প্রকল্পের আওতায় পরামর্শকসহ সকল জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরামর্শক/ জনবলের গ্রেড, নিয়োগের ঘোষ্যতা, নিয়োগের ধরণ ইত্যাদির যথাযথভাবে বিবেচনার করার জন্য Proposal Evaluation Committee (PEC) অবহিত আছেন। তাছাড়া, প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের মধ্যে প্রকল্প কাজের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ)-এ ২৬/০২/২০১৭ তারিখে প্রকল্প সংক্রান্ত আইডিএ/বিশ্বব্যাংকের প্রাপ্ত ফান্ড বিভিন্ন অংগের মধ্যে বক্টন বিষয়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরূপ একটি সমন্বয় সভা গত ১৫/০৩/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে।

TRWMS

8.৩	ভূট্টার খাটো জাত উত্তীবন এবং এর দানা কালো হয়ে যাওয়া প্রতিরোধের জন্য বিএআরআই গবেষণা করবে। এ বিষয়ে বিএআরআই এর গবেষণার ফলাফল এবং এ গবেষণায় নিযুক্ত বিজ্ঞানীর নাম মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। এছাড়া, ভূট্টার সাথে দেশের দক্ষিণে লবণাক্ততা সহিষ্ণু বালি চাষের সম্ভাবনার বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বারি	বিএআরআই কর্তৃক ভূট্টার খাটো জাতের উপর গবেষণা ইতোমধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যেই খাটো জাতের ভূট্টার দানা কালো হয়ে যাওয়া প্রতিরোধের জন্য উন্নিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভূট্টা বিষয়ক গবেষণার ফলাফল এবং এ গবেষণায় নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের নাম।
			<u>ভূট্টার খাটো জাত উত্তীবনে নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের নামঃ</u>
			১। ড. মোঃ আমিরুজ্জামান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উন্নিদ প্রজনন বিভাগ, বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
			২। ড. সালাহউদ্দিন আহমেদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উন্নিদ প্রজনন বিভাগ, বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
			<u>ভূট্টার দানা কালো হয়ে যাওয়া প্রতিরোধে গবেষণায় নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের নামঃ</u>
			১। ড. আতিকা আইয়ুব, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উন্নিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
			২। ড. মো. মুজাহিদ-ই-রহমান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উন্নিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
8.8	দেশি জাতের পাশাপাশি জাপানী আঠালো জাতের ধান (Japonica) আবাদের লক্ষ্যে জাত উত্তীবনের জন্য বি প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।	বি	দেশি জাতের পাশাপাশি জাপানী আঠালো জাতের ধান (Japonica) আবাদের লক্ষ্যে বি'তে গুটিনিয়াম বা আঠালো ধানের জাত উত্তীবনের গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
8.৫	গোমতী/মুহূরী নদীতে অথবা পাহাড়ী যে কোন নদীতে ছোট আকারের কোন রাবার ড্যাম নির্মাণ করা যায় কিনা তার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।	বিএডিসি	এ বিষয়ে বিএডিসি হতে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
8.৬	“ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপ-সহাকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের জন্য অফিস কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদানকৃত ভবনগুলোর নির্মাণ কাজ দুট আরম্ভ করতে হবে।	ডিএই ও এলজিইডি	ডিএইঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৫ টি কৃষক সেবা কেন্দ্রের টেক্নার প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। তন্মধ্যে ৪টি (নালিতাবাড়ি, পীরগঞ্জ, সারিয়াকান্দি ও উজিরপুর) কৃষক সেবা কেন্দ্রের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। ১ টি কৃষক সেবা কেন্দ্রের (নীলফামারী, সদর) জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে (২১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত)। কার্যাদেশ প্রাপ্ত সকল স্থানে নকশা অনুযায়ী ভবনের অবস্থান ঠিক করে তা নির্মাণের জন্য আর্কিটেক্ট/ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক সার্ভে শেখ হয়েছে। এ বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি মহাপরিচালক ডিএই সভাকে অবহিত করতে পারেন।

8.৭	পাতকুয়াতে ব্যবহৃত সৌর প্যানেল পরিষ্কার রাখা তথা কার্যকর রাখার লক্ষ্যে এটি স্পর্শ না করে স্টিলের/বাঁশের মই ব্যবহার করে পানি ছিটানোর মাধ্যমে ধূলা-বালি/ময়লা পরিষ্কার করতে হবে এবং স্টিলের/বাঁশের মইটি পানি ব্যবহারকারী সমিতি সংরক্ষণ করবে।	বিএমডিএ, বিএডিসি ও ডিএই	বিএমডিএঃ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিএডিসিঃ বিএডিসি'র মাধ্যম্য দু'টি পরিষ্কারমূলক সোলার চালিত পাতকুয়া নির্মাণের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। আলোচ্য সিদ্ধান্ত অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ডিএইঃ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
8.৮	মৌমাছি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কৃষকদের সহায়তার ক্ষেত্রে রোগ-বালাই সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করা, বেঁদে সম্প্রদায়কে মৌমাছি প্রতিপালন কার্যক্রমে সংযুক্ত করা এবং এ বিষয়ে পোষ্টার, ভিডিও এবং লিফলেট প্রস্তুত করে প্রচারণা চালাতে হবে।	ডিএই	এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শরিয়তপুর, মঙ্গীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও রংপুর জেলায় ১২০ জন বেঁদেকে হাতে কলমে মৌমাছি প্রতিপালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শন করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান আছে।
8.৯	(ক) পাটের গবেষণা বহুমুখীকরণের জন্য ধইঞ্চা এবং পাটের ক্রস করে নতুন একটি উন্নত জাত সৃষ্টি করা যায় কিনা সে বিষয়ে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট যৌথভাবে কাজ করবে।	(ক) বিজেআরআই ও বিনা।	বিজেআরআইঃ এ বিষয়ে বিনার সাথে বিজেআরআই যৌথভাবে কাজ করবে। সে লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিনাঃ এ ব্যাপারে বিজেআরআই এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। Protoplast ও fusion এর কাজ হাতে নেয়া হবে। এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য বিশেষ করে nifgene ও nodegene এর Construct তৈরী ও সংগ্রহ করার জন্য John Innes Centre, Norwich, England এর সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
8.১০	(খ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট তালমা পাটের বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং অন্যান্য পাটের একই গুণাগুণ আনার বিষয়ে কাজ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে বিজেআরআই এর মহাপরিচালকসহ কৃষি গবেষণা উইং এর সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ তালমা এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক স্থানীয় কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করে প্রাথমিক ধারণা গ্রহণ করেছেন এবং এ বিষয়ে কৃষকের মাঠে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সে এলাকার কৃষক ও জমি নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে। আসন্ন পাট মৌসুমে উক্ত গবেষণা কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।	বিজেআরআই	বিজেআরআই তালমা পাটের বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং অন্যান্য পাটের একই গুণাগুণ আনার বিষয়ে কাজ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে বিজেআরআই এর মহাপরিচালকসহ কৃষি গবেষণা উইং এর সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ তালমা এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক স্থানীয় কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করে প্রাথমিক ধারণা গ্রহণ করেছেন এবং এ বিষয়ে কৃষকের মাঠে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সে এলাকার কৃষক ও জমি নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে। আসন্ন পাট মৌসুমে উক্ত গবেষণা কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।
	গবেষণা ও সম্প্রসারণ এর মধ্যে অধিকতর নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে প্রীতি প্রতিবেদন প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) আগামী সভায়	এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) সভাকে অবহিত করতে পারেন।

Term

#### ৪। আলোচ্য বিষয়-৪ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের আর্থিক অগ্রগতি

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২৪টি কর্মসূচির অনুকূলে ৪৫.৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ২১.৫১ কোটি যা বরাদ্দের ৪৭% এবং ব্যয় হয়েছে ১৪.৩৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৩১.৪৭%। বিস্তারিত সংলগ্নী-গ তে দেখা যেতে পারে।

#### ৫। আলোচ্য বিষয়-৫ এডিপি বহির্ভূত প্রকল্পের তথ্যাদি

##### বিআরআরআইঃ

● প্রকল্পের নাম	: Transforming rice breeding through capacity enhancement of BRRI (TRB-BRRI).
● অর্থায়নের উৎস:	: মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন।
● মেয়াদকাল	: ০১ জানুয়ারী ২০১৬ থেকে ০১শে ডিসেম্বর ২০১৯।
● মোট প্রকল্প ব্যয়	: ৩১৪০.০০ লক্ষ টাকা।
● ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৭৮৪.০০ লক্ষ টাকা।
● ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	: ৮১৮.১৭ লক্ষ টাকা (৫৩.৩৪%)।
● শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	: ৭৬৮.১৭ লক্ষ টাকা (২৪.৪৬%)।

##### বিনাঃ

● প্রকল্পের নাম	: Stress Tolerant Rice for Africa and South Asia (STRASA) Phase-3.
● অর্থায়নের উৎস	: মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন।
● প্রকল্পের মেয়াদকাল	: ০১ এপ্রিল, ২০১৪ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
● মোট প্রকল্প ব্যয়	: ১৫.০২ লক্ষ টাকা।
● ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ	: ৮.৮৭ লক্ষ টাকা।
● ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	: ৮.১৩ লক্ষ টাকা (৮৪.৮০%)।
● শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	: ১৪.০০ লক্ষ টাকা (৯৩.২১%)।

#### ৬। আলোচ্য বিষয়-৬ বিবিধ



## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(সংলগ্নি-ক)

কৃষি মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৮

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) (কোটি টাকায়)

সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা (অঙ্গ)	বরাদ্দ			অবমুক্ত (বরাদ্দের শতাংশ)			ব্যয় (বরাদ্দের শতাংশ)		
		মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১ ডিএই	১৯ (৭)	৪৭৬.৪৭	৩৭২.৩৩	১০৮.১৮	৩২৯.৮০ ৬৯%	২৭৫.৪২ ৭৮%	৫৩.৯৮ ৫২%	২৭১.৬৮ ৫৭%	২১৮.৫৪ ৫৯%	৫৩.১৪ ৫১%
২ বিএভিসি	১৭ (৮)	৬০৭.৭৪	৫৭৭.৯৭	২৯.৭৭	৩১০.৩৭ ৫১%	২৮৭.২৫ ৫০%	২৩.১২ ৭৮%	২৮৩.৮২ ৮৭%	২৬০.৭৬ ৮৫%	২২.৬৬ ৭৬%
৩ বিএআরআই	৮ (৫)	৯২.৭৪	৯২.২৯	০.৪৫	৬৭.০৫ ৭২%	৬৬.৭৪ ৭২%	০.৩১ ৬৯%	৮৫.১১ ৮৯%	৮৮.৮০ ৮৯%	০.৩১ ৬৯%
৪ বিএমডিএ	৯ ০	২৪২.৩৩	২৪২.৩৩	০.০০	১৭৯.২৪ ৭৮%	১৭৯.২৪ ৭৮%	০.০০ ০%	১৪৮.৩২ ৬০%	১৪৮.৩২ ৬০%	০.০০ ০%
৫ ডিএএম	০ (৩)	৭.৩৭	৭.৩৭	০.০০	৫.৫৩ ৭৫%	৫.৫৩ ৭৫%	০.০০ ০%	৮.১৮ ৫৭%	৮.১৮ ৫৭%	০.০০ ০%
৬ বিএআরসি	১ ০	১৯.২০	৮.২০	১৫.০০	০.০৮ ০%	০.০৮ ১%	০.০০ ০%	০.০৩ ০%	০.০৩ ১%	০.০০ ০.০০
৭ এসআরডিআই	১ (১)	৭.৬০	৭.৬০	০.০০	৬.৬৮ ৮৮%	৬.৬৮ ৮৮%	০.০০ ০%	৫.৯৬ ৭৮%	৫.৯৬ ৭৮%	০.০০ ০%
৮ বিজেআরআই	২ ০	২১.০০	২১.০০	০.০০	১০.৫০ ৫০%	১০.৫০ ৫০%	০.০০ ০%	৮.৩১ ৮০%	৮.৩১ ৮০%	০.০০ ০%
৯ বিল্লা	১ ০	২.৫৮	২.৫৮	০.০০	০.০০ ০%	০.০০ ০%	০.০০ ০%	০.০০ ০%	০.০০ ০%	০.০০ ০%
১০ বিএসআরআই	১ ০	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	১২.৫০ ৫০%	১২.৫০ ৫০%	০.০০ ০%	৯.৮০ ৩৮%	৯.৮০ ৩৮%	০.০০ ০%
১১ বিআরআরআই	১ (৮)	৩৭.৬৫	৩৩.০৮	৮.৫৭	১৪.৩৮ ৩৮%	৯.৮১ ৩০%	৮.৫৭ ১০০%	১৩.০৯ ৩৫%	৮.৫২ ২৬%	৮.৫৭ ১০০%
১২ এলজিইডি (সহযোগী সংস্থা)	০ (২)	৩৮.৭০	১৮.৭০	২০.০০	২৩.৫৫ ৬১%	১২.৫৫ ৬৭%	১১.০০ ৫৫%	১৫.৭২ ৮১%	১১.২২ ৬০%	৮.৫০ ২৩%
১৩ সিডিবি	১ ০	২০.০০	২০.০০	০.০০	১৫.০০ ৭৫%	১৫.০০ ৭৫%	০.০০ ০%	৯.৮৭ ৮৭%	৯.৮৭ ৮৭%	০.০০ ০%
১৪ বারটান	১ (১)	৪৯.৬০	৪৯.৬০	০.০০	৩৭.২০ ৭৫%	৩৭.২০ ৭৫%	০.০০ ০%	৩২.৯৭ ৬৬%	৩২.৯৭ ৬৬%	০.০০ ০%
১৫ নাটা	১	১৩.০০	১৩.০০	০.০০	৬.৫০ ৫০%	৬.৫০ ৫০%	০.০০ ০%	০.৮২ ৩%	০.৮২ ৩%	০.০০ ০%
১৬ অন্যান্য (আইএপিপি- সচিবালয় অংগ, আপসু ও এনএটিপি- পিসিএমইউ অংগ )	২ (১)	৫২.৭০	৮.৩০	৮৮.৮০	২৭.৩৫ ৫২%	১.৫০ ৩৫%	২৫.৮৫ ৫৩%	১৭.৮১ ৩৩%	০.৮১ ১৯%	১৬.৬০ ৩৮%
সর্বমোটঃ	৬১ (২৯)	১৭১৩.৬৮	১৪৯১.৩৫	২২২.৩৩	১০৮৫.২৯	৯২৬.৮৬ ৬১%	১১৮.৮৩ ৬২%	৮৬১.৮৯ ৫০%	৭৫৯.৭১ ৫১%	১০১.৭৮ ৪৬%