

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৮

বিষয়ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৫) পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।

১। আলোচ্য বিষয়-১ ২৬/০২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভার কার্যবিবরণী গত ১০/০৩/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। জারীকৃত কার্যবিবরণীর উপর কোন আপত্তি পাওয়া যায়নি। সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

২। আলোচ্য বিষয়-২ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

২.১ মোট প্রকল্প সংখ্যা

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ		
(ক)	বিনিয়োগ	৫২টি
(খ)	কারিগরী	২টি
(গ)	জেডিসিএফ	২টি
	মোট	৫৬টি

২.২ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (কোটি টাকায়)

	বর্তমান অর্থ বছরের (২০১৪-১৫) এডিপি অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৫)			গত অর্থ বছরের (২০১৩-১৪) এডিপি অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৪)		
	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)
(ক) মোট	১৪৬৭.৯৭	৮৩৬.২৩ (৫৭%)	৭৪৪.৬৫ (৫১%)	১২৮৯.৩৭	৭৪১.৪০ (৫৮%)	৬০৪.৩৫ (৪৭%)
(খ) জিওবি	১১১৯.২৯ (৭৬%)	৬৮৯.১৯ (৬২%)	৫৭১.৬৫ (৫১%)	৯৫৬.৮৫ (৭৪%)	৫৮২.২৪ (৬১%)	৪৬০.৯৭ (৪৮%)
(গ) প্রকল্প সাহায্য	৩৪৮.৬৮ (২৪%)	১৪৭.০৪ (৪২%)	১৭৩.০০ (৫০%)	৩৩২.৫২ (২৬%)	১৫৯.১৬ (৪৮%)	১৪৩.৩৮ (৪৩%)

সংস্হাওয়ারী অগ্রগতি 'সংলগ্নী-ক', তুলনামূলক সংস্হাওয়ারী অগ্রগতি সংলগ্নী ক-১ এবং প্রকল্পওয়ারী অগ্রগতি 'সংলগ্নী-খ' তে দেখা যেতে পারে।

২.৩ বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্ত ২৬টি প্রকল্পের (বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি টাকার উর্কে) অগ্রগতিঃ

বৃহৎ বরাদ্দ প্রাপ্ত ২৬টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১২২৫.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৮৪%। ফেব্রুয়ারি/১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬১৬.২৮ কোটি টাকা যা প্রকল্পসমূহের মোট বরাদ্দের ৫০%। নিম্নে প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি তুলে ধরা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদ কাল	এডিপি বরাদ্দ	অগ্রগতি	
			আর্থিক (%)	বাস্তব
১।	ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট [(জুলাই/১১-জুন/১৬)]	৯৮২১.০০	৫৮০৪.৪৪ (৫৯%)	
(ক)	ডিএই অংগ	৩০০০.০০	২১১৪.০০ (৭০%)	৭৫%
(খ)	বিআরআরআই অংগ	৪১১.০০	২৭৪.১৬ (৬৭%)	৬৮%
(গ)	বিএআরআই অংগ	৩৭৫.০০	২৩৩.৩৬ (৬২%)	৭৫%
(ঘ)	বিএডিসি অংগ	২৯৩২.০০	১৮২৭.২৭ (৬২%)	৭২%
(ঙ)	এসসিএ অংগ	১২৮.০০	৫৭.৫২ (৪৫%)	৭০%
(চ)	কৃষি মন্ত্রণালয় অংগ	২৯৭৫.০০	১২৯৮.১৩ (৪৪%)	৬০%
২।	মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন(১ম সংশোধিত) (বিএডিসি)(জুলাই/১১-জুন/১৬)	৩২০০.০০	১৮৮০.৯৬ (৫৯%)	
(ক)	বিএডিসি অংগ	১৭০০.০০	৮৫০.০০ (৫০%)	৮০%
(খ)	ডিএই অংগ	৯৫০.০০	৬৮৫.১৮ (৭২%)	৭৫%
(গ)	বিএআরআই (বারি) অংগ	১৫০.০০	৯৪.২৭ (৬৩%)	৬৫%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদ কাল	এডিপি বরাদ্দ	অগ্রগতি	
			আর্থিক (%)	বাস্তব
	(ঘ) বিআরআরআই (ব্রি) অংগ	১৫০.০০	৯১.০০ (৬১%)	৬৭%
	(ঙ) ডিএম অংগ	২৫০.০০	১৬০.৫১ (৬৪%)	৭০%
৩।	সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় [(লিড এজেন্সী ডিএই) (জুলাই/১০-জুন/১৫)]	৫৬০২.০০	২৭৭৪.২২ (৫০%)	
	(ক) ডিএই অংগ	২৬১৬.০০	১২২৯.৩৪(৪৭%)	৬৫%
	(খ) বারি অংগ	১২৪০.০০	৭৩৫.৪৮ (৫৯%)	৬৪%
	(গ) ডিএম অংগ	১১৮৬.০০	৫৭৩.৪০ (৪৮%)	৮০%
	(ঘ) বিএডিসি অংগ	৫৬০.০০	২৩৬.০০ (৪২%)	৭৫%
৪।	পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প [(লিড এজেন্সী ডিএই) (জুলাই/১২-জুন/১৭)]	৪০০০.০০	১৯৯২.১৩ (৫০%)	
	(ক) ডিএই অংগ	১০০০.০০	৪৭৪.১৭ (৪৭%)	৬৫%
	(খ) পিসিইউ অংগ	৭২.০০	২৫.৮৪ (৩৬%)	৪৬%
	(গ) বিএডিসি অংগ	২০০০.০০	৯৬২.০০ (৪৮%)	৭৩%
	(ঘ) বারি অংগ	১১১.০০	৬৪.৬৬ (৫৮%)	৬০%
	(ঙ) ব্রি অংগ	২০০.০০	১১৭.২৯ (৫৯%)	৬৯%
	(চ) এসআরডিআই অংগ	৪১৭.০০	২৮৭.৩৯ (৬৯%)	৭৫%
	(ছ) ডিএম অংগ	২০০.০০	৬০.৭৮ (৩০%)	৬০%
৫।	বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প [(লিড এজেন্সী ডিএই) (জুলাই/১৩-জুন'১৮)]	৪৩৯৫.০০	৭২৩.৪৮ (১৬%)	
	(ক) ডিএই অংগ	২৮১৩.০০	৭০৩.১৬ (২৫%)	৩৮%
	(খ) এলজিইডি অংগ	১৫৮২.০০	২০.৩২ (১%)	৫%
৬।	কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প [(২য় সংশোধিত) (লিড এজেন্সী বিএডিসি) (জুলাই/১০-জুন/১৬)]	৪২৪২.০০	২০৬২.০৭ (৪৯%)	
	(ক) বিএডিসি অংগ	৩৯৪৪.০০	১৯৬১.২৩ (৫০%)	৭২%
	(খ) বারি অংগ	১৭৬.০০	৫৩.৬৯ (৩১%)	৩৪%
	(গ) ডিএই অংগ	১২২.০০	৪৭.১৫ (৩৯%)	৪৫%
৭।	মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প [(২য় সংশোধিত) (লিড এজেন্সী বিএডিসি) (জানুঃ/১১-জুন/১৬)]	১০৪২৭.০০	৬৪৬৩.২৪ (৬২%)	
	(ক) বিএডিসি অংগ	৭৩৮৮.০০	৪৩৫৮.৯২ (৫৯%)	৭৮%
	(খ) বারি অংগ	৯৩৫.০০	১০৪৪.৩০ (১১২%)	৭২%
	(গ) ব্রি অংগ	২১০৪.০০	১০৬০.০২ (৫০%)	৫৬%
৮।	ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজী প্রজেক্ট-২য় সংশোধিত [(জুলাই/০৭-ডিসেম্বর/১৪)]	৬৯১৭.০০	৩৩৩০.৬৭ (৪৮%)	
	(ক) পিসিইউ অংগ	১২০০.০০	৫৮১.০০ (৪৮%)	১০০%
	(খ) ডিএই অংগ	১৯৫৩.০০	১৫৪৫.৮৫ (৭৯%)	১০০%
	(গ) বিএআরসি অংগ	২৩৫০.০০	৯৮৪.৫০ (৪২%)	১০০%
	(ঘ) কেজিএফ অংগ	৭৬৪.০০	০.০০ (০%)	০%
	(ঙ) হর্টেক্স অংগ	৬৫০.০০	২১৯.৩২ (৩৪%)	১০০%
৯।	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (লিড এজেন্সী ডিএই) [(জুলাই/০৯-জুন/১৬)]	৪৫০০.০০	৩৩৯১.৬৬ (৭৫%)	
	(ক) ডিএই অংগ	২০০.০০	১২৪.১৪ (৬২%)	৬২%
	(খ) এলজিইডি অংগ	৩০০০.০০	২৩১২.৫২ (৭৭%)	৭৭%
	(গ) বিএডিসি অংগ	১৩০০.০০	৯৫৫.০০ (৭৩%)	৯০%
১০।	দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প [(ডিএই) (জুলাই'১০-জুন'১৬)]	৫২০০.০০	২৩৩৮.৯৮ (৪৫%)	৬০%
১১।	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায় (ডিএই) (জুলাই'১৩-জুন,১৮)]	২৫০০.০০	১৪৪৮.০২ (৫৮%)	৬৫%
১২।	বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ [(ডিএই) (জুলাই'১২-জুন'১৭)]	৩০০০.০০	১৩১৫.৫১ (৪৪%)	৫০%
১৩।	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) [(ডিএই) (জুলাই,১১-জুন,১৭)]	৫০০০.০০	২৫৯১.৩১ (৫২%)	৬০%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদ কাল	এডিপি বরাদ্দ	অগ্রগতি	
			আর্থিক (%)	বাস্তব
১৪।	সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি [(ডিএই) (জুলাই/১৩-জুন/১৮)]	৭০০০.০০	২৮১১.৫৩ (৪০%)	৪৫%
১৫।	বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প [(বারি) (জুলাই/১১-জুন/১৬)]	৩০০০.০০	১৬০৩.৯৪ (৫৩%)	৬৫%
১৬।	কৃষিপন্য বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প [(বিএমডিএ) (অক্টোবর/১০-জুন/১৬)]	৬৫০০.০০	৩৬৫৩.২৯ (৫৬%)	৬২%
১৭।	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প [(বিএমডিএ) (অক্টোবর/১০-জুন/১৬)]	৫০০০.০০	৩০৬৪.৭৩ (৬১%)	৭৪%
১৮।	গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প [(২য় পর্যায়) (বিএমডিএ) (জানুঃ/১০-জুন/১৭)]	৪৫০০.০০	২৬৩০.২৫ (৫৮%)	৭৪%
১৯।	বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প [(২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (মার্চ/১১-জুন/১৭)]	৪০০০.০০	২৪২১.৬৩ (৬১%)	৬৭%
২০।	দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প [(বিএডিসি) (জানুঃ/১২-জুন/১৫)]	৪৫০০.০০	১২২৫.০০ (২৭%)	৫৫%
২১।	বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূণর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প [(বিএডিসি) (জুলাই'১৩-জুন'১৮)]	২৫০০.০০	১২৫০ (৫০%)	৭০%
২২।	সেচকাজে বিএডিসির অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ প্রকল্প [(বিএডিসি) (জুলাই'১০-জুন'১৫)]	৩০০০.০০	১৪৬৮.০০ (৪৯%)	৭০%
২৩।	পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প [(৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (বিএডিসি) (মার্চ/১১-জুন/১৬)]	৪০০০.০০	১৯৭০.০০ (৪৯%)	৭০%
২৪।	বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প [(১ম সংশোধিত) (বিএডিসি) (জুলাই'১১-জুন'১৫)]	২৭৫০.০০	১৩৬৮.০০ (৫০%)	৭৪%
২৫।	পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ উন্নয়ন প্রকল্প [(২য় পর্যায়) (বিএডিসি) (জানুয়ারী'১৩-জুন'১৭)]	৩৩০০.০০	১৬১৫.০০ (৪৯%)	৭৫%
২৬।	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই'১৩-জুন'১৭)	৩৭০০.০০	৪২৯.৮০ (১২%)	৫৩%
	মোটঃ	১২২৫৫৪.০০	৬১৬২৭.৮৬ (৫০%)	

২.৪ দরপত্র পর্যালোচনাঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট ৪৪৯ টি দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত দরপত্র/প্যাকেজসমূহের মধ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ৪৪৮ টি (৯৯.৭৭%) দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ৪২৯টি (৯৬%) দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সংস্থাওয়ারী দরপত্রের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপঃ

ক্র.	সংস্থার/প্রকল্পের নাম	দরপত্র/প্যাকেজের সংখ্যা	দরপত্র আহবান (%)	কার্যাদেশ (%)
১।	কৃষি মন্ত্রণালয়, আইএপিপি (সচিবালয় অংশ)	১	১ (১০০%)	১ (১০০%)
২।	ডিএই	৬৪	৬৪ (১০০%)	৪৯ (৭৭%)
৩।	বিএডিসি	১২৩	১২৩ (১০০%)	১২৩ (১০০%)
৪।	বিএআরআই	৩৮	৩৮ (১০০%)	৩৮ (১০০%)
৫।	বিএমডিএ	৯৩	৯৩ (১০০%)	৯৩ (১০০%)
৬।	বিআরআরআই	৮	৮ (১০০%)	৭ (৮৮%)
৭।	এলজিইডি	১০	১০ (১০০%)	৭ (৭০%)
৮।	বিজেআরআই	২২	২১ (৯৫%)	২১ (৯৫%)
৯।	বিনা	১১	১১ (১০০%)	১১ (১০০%)
১০।	বিএসআরআই	১০	১০ (১০০%)	১০ (১০০%)
১১।	ডিএএম	১৩	১৩ (১০০%)	১৩ (১০০%)
১২।	সিডিবি	৮	৮ (১০০%)	৮ (১০০%)
১৩।	এনএটিপি (পিসিইউ, কেজিএফ ও হর্টেন্স)	১৮	১৮ (১০০%)	১৮ (১০০%)
১৪।	বিএআরসি	১০	১০ (১০০%)	১০ (১০০%)
১৫।	এআইএস	৭	৭ (১০০%)	৭ (১০০%)
১৬।	এসআরডিআই	৪	৪ (১০০%)	৪ (১০০%)

ক্র.	সংস্থার/প্রকল্পের নাম	দরপত্র/প্যাকেজের সংখ্যা	দরপত্র আহবান (%)	কার্যাদেশ (%)
১৭।	বারটান	৯	৯ (১০০%)	৯ (১০০%)
	সর্বমোটঃ	৪৪৯	৪৪৮ (৯৯.৭৭%)	৪২৯ (৯৬%)

৩। আলোচ্য বিষয়-৩ ২৬/০২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত ও অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি পর্যালোচনা
৫.১	ক) মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলীর উপর একটি প্রতিবেদন দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। খ) নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাথাভাংগা নদীর ওপর নির্মিত জরাজীর্ণ ও সরু সেতুগুলো প্রতিস্থাপন করে নতুন সেতু নির্মাণের সমীক্ষা/সম্ভাব্যতা পরিচালনা করতে হবে।	বিএডিসি  বিএডিসি ও এলজিইডি	(ক) এ বিষয়ক প্রাপ্ত প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ  <b>বিএডিসি অংগঃ</b>  ● ২৫০ কিঃমিঃ খাল এবং নালা পুনঃসংস্কারের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ১০৩.৪২ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ৭০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখননের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ২৯ কিঃমিঃ খাল খনন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় খাল খননের ফলে প্রায় ৮,৫০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে এবং প্রায় ৩,৮৫০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে প্রায় ২৭,২৮০ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন হচ্ছে;  ● হিসনা-পদ্মা নদী সংযোগ খাল ১২.৭৫ কিঃমিঃ পুনঃখনন করা হয়েছে। এর ফলে ১,৫০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূর হয়ে তিন ফসলী জমিতে পরিনত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বছরে প্রায় ৩,১০০ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন হচ্ছে;  ● সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ২,১৬,০০০ মিটার। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে ৭০,৮০০ মিটার। চলতি অর্থবছরে ২৪,০০০ মিটার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২১,৬০০ মিটার নির্মাণ শেষ হয়েছে। প্রতিটি ব্যারিড পাইপ সেচ স্কিমের সাথে ৫০০ মিটার করে মোট ৯,০০০ মিটার ফিতা পাইপ স্থাপন করা হয়েছে। ব্যারিড পাইপ সেচ স্কিম দ্বারা প্রায় ১,৩০০ একর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে এবং বছরে প্রায় ৩,৯০০ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন হচ্ছে।  ● বড়, মাঝারি ও ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা আছে ১২০টি। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে ৬৯টি। চলতি অর্থবছরে ২২টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ০৩টি ৩ ভেন্ট রেগুলেটর, ০৮টি বক্স কালভার্ট ও ১০টি পাইপ কালভার্ট নির্মিত হয়েছে। জুন' ২০১৪ পর্যন্ত নির্মিত রেগুলেটর দ্বারা পানি সংরক্ষণ করে লো-লিফট পাম্পের সাহায্যে প্রায় ৪,৮০০ হেক্টর জমিতে সম্পূর্ণক সেচ দেওয়া হয়েছে। এতে বছরে প্রায় ৯,৮০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হচ্ছে।  ● ডিএম অংগঃ ৫টি এসেম্বল সেন্টার নির্মিত হয়েছে এবং চুয়াডাঙ্গায় ১টি অফিস ভবন কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মিত হয়েছে (৯,৩০০ বর্গফুট)।

			<p>●<b>ডিএই অংগঃ</b> ৩২টি ফসলের উৎপাদন কৌশল ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ। ২,৪৯৩টি প্রযুক্তি গ্রাম স্থাপনের বিপরীতে মোট ৭৩৯টি প্রযুক্তি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।</p> <p>●<b>বারি অংগঃ</b> প্রকল্প এলাকায় উপযোগী ফসল নির্বাচনের জন্য তৈল, ডাল, গম, ভূট্টা, সবজি ও ফল জাতীয় ফসলের উন্নত জাত ও উৎপাদন পদ্ধতি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতি বছর কৃষকের মাঝে ২৫৪ টি উপযোগীতা পরীক্ষা করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ১৯টি উপজেলায় বারি উদ্ভাবিত হাইব্রিড ভূট্টা-৫, ৭ ও ৯ জাতের উপযোগীতা পরীক্ষা করা হয়েছে, তন্মধ্যে হাইব্রিড ভূট্টা-৯ কৃষকের নিকট বেশী গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।</p> <p>●<b>ত্রি অংগঃ</b> উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগে গ্রিনহাউজ এবং ফিল্ড ল্যাবোরেটরী তৈরী করা হয়েছে। এখানে মূলত বিএলবি রোগ প্রতিরোধী ধানের জাত উদ্ভাবনের কাজ চলছে এবং ধানের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জিনের উৎস খুঁজে বের করার গবেষণা করা হচ্ছে।</p> <p>(খ) <b>বিএডিসিঃ</b> মাথাভাংগা নদীর ওপর নির্মিত জরাজীর্ণ ও সরু সেতুগুলো প্রতিস্থাপন করে নতুন সেতু নির্মাণের সমীক্ষা/সম্ভাব্যতা পরিচালনা করার লক্ষ্যে বিএডিসি ও এলজিইডি'র সমন্বয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p><b>এলজিইডিঃ</b> মাথাভাংগা নদীর উপর নির্মিত জরাজীর্ণ ও সরু সেতু সমূহের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে।</p>
৫.২	ক) বৃহৎ প্রকল্পের ভৌত কার্যাদির অগ্রগতির ভিডিও পর্যায়ক্রমিকভাবে এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্ট/ভিডিও এর মাধ্যমে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল সংস্থা  ডিএই	ক) এডিপি সভায় ধারাবাহিকভাবে প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রমের অগ্রগতি ভিডিও এর মাধ্যমে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খ) প্রকল্প পরিচালক এ প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্ট/ভিডিও এর মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করতে পারেন।
৫.৩	ডিসেম্বর, ২০১৪ মাসে সমাপ্ত ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজী প্রকল্পের পিসিআর দ্রুত আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, এনএটিপি ও কৃষি মন্ত্রণালয়	প্রকল্প পরিচালক, এনএটিপি জানিয়েছেন যে, পিসিআর তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে এবং তা আগামী ৩০/০৩/২০১৫ ইং তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৫.৪	বারি, ত্রি ও বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতির মাঠ পর্যায়ে কার্যকারিতা, গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতা চিহ্নিতপূর্বক এগুলোর আধুনিকায়ন ও কৃষক বান্ধব করার জন্য ডিএই, বিএইউ ও বুয়েটসহ সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি ধারাবাহিকভাবে এসব যন্ত্রপাতির উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও মাঠ পর্যায়ে প্রসারের বিষয়ে কার্যক্রম/সুপারিশ প্রদান করবে।	বারি, ত্রি ও বিজেআরআই	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে বারি ও ত্রি হতে জানানো হয়েছে। বিজেআরআই জানিয়েছে যে, ত্রি ও বিজেআরআই যৌথ উদ্যোগে পাওয়ার জুট রিবনার এবং বিজেআরআই ও কুমিল্লা কো-অপারেটিভ লিঃ কর্তৃক স্বয়ংক্রিয় জুট রিবনার উদ্ভাবন করেছে। স্বয়ংক্রিয় জুট রিবনারের উন্নয়নের জন্য বুয়েট এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।

৫.৫	বিএডিসি'র আওতায় পরিচালিত বিদ্যমান সারগুদামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নপূর্বক এগুলোর ধারণ ক্ষমতা ও সার মজুদের পরিমানসহ বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন আগামী এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বিএডিসি	এ বিষয়ক একটি প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিএডিসি'র আওতায় দেশের ২১টি অঞ্চলের ৪৬টি জেলায় মোট ১১৭টি গুদাম রয়েছে। এগুলো মোট ধারণ ক্ষমতা ১,৫৫,১৬৬ মেঃ টন। ১৯ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত এ সকল গুদামসমূহে সারের মোট মজুদ রয়েছে ২,৭২,৬৭৮ মেঃটন। অর্থাৎ প্রকৃত ধারণ ক্ষমতা তুলনায় ১,১৭,৫১২ মেঃ টন সার বেশী মজুদ রয়েছে।
৫.৬	ক) সারা দেশে নির্মিত রাবার ড্যামগুলো পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে কৃষক পর্যায়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এগুলো পরিচালনার কলা-কৌশল বিষয়ক বুকলেট প্রণয়ন করতে হবে। রাবার ড্যামগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত প্রস্তাব প্রণয়নপূর্বক দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  খ) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান জেলার রাজবিলায় শিলক খালের ওপর নির্মিত রাবার ড্যামের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পার্বত্য জেলা পরিষদকে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই, বিএডিসি ও এলজিইডি	(ক) <b>ডিএইঃ</b> রাবার ড্যামগুলো পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে কৃষক পর্যায়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এলজিইডি কর্তৃক উক্ত রাবার ড্যামগুলো পরিচালনার কলা-কৌশল বিষয়ক দুটি ম্যানুয়েল প্রস্তুত করা হয়েছে। ডিএই কর্তৃকও একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়েছে। <b>বিএডিসিঃ</b> বিএডিসি'র মাধ্যমে নির্মিত আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর রাবার ড্যামগুলো পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে এ পর্যন্ত ২৭০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  রাবার ড্যামগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য ডিএই, এলজিইডি ও বিএডিসি যৌথভাবে একটি সমন্বিত প্রস্তাব প্রনয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।  খ) শিলক খালের ওপর নির্মিত রাবার ড্যাম পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে এলজিইডি জানিয়েছে।
৫.৭	ক) উপকূলীয় এলাকায় চাষের জন্য উচ্চ ফলনশীল ও বামনাকৃতির নারিকেলের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  খ) নারিকেলি কচুর উন্নত জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	বারি ও ডিএই	ক) <b>ডিএইঃ</b> উপকূলীয় এলাকায় চাষের জন্য উচ্চ ফলনশীল ও বামনাকৃতির নারিকেলের জাত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভারতের কেৱালা প্রদেশের কোচি থেকে জাত এনে ঢাকাস্থ আসাদগেইট ও কল্লবাজারস্থ রামু হর্টিকালচার সেন্টারে রোপণ করা হয়েছে। সারা দেশে আরো অধিকহারে উচ্চ ফলনশীল ও বামনাকৃতির নারিকেলের জাত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভারতের কেৱালা প্রদেশের কোচি এর নারিকেল ডেভেলোপমেন্ট বোর্ড এবং Asian & Pacific Coconut Community (APCC) এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।  (খ) <b>ডিএইঃ</b> কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভুক্ত ৩০টি উপজেলায় মুখী কচু ও লতিরাজ কচুর পাশাপাশি নারিকেলি কচুর উন্নত জাত সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।  <b>বারিঃ</b> উচ্চ ফলনশীল ও বামনাকৃতির নারিকেলের জাত এবং নারিকেলি কচুর উন্নত জাত উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৫.৮	পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যারিড পাইপের পাশাপাশি ফিতা পাইপ স্থাপনের কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট/ভিডিও এর মাধ্যমে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বিএডিসি ও বিএমডিএ	বিএডিসি ও বিএমডিএ কর্তৃক এ বিষয়ক কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট/ভিডিও এর মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করতে পারে।

৪। আলোচ্য বিষয়-৪ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের আর্থিক অগ্রগতি :

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৫৯৯ টি কর্মসূচির অনুকূলে ১৬২.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৮৩.২৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫১% এবং ব্যয় হয়েছে ৭৫.৯০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৪৬.৭৮%। বিস্তারিত সংলগ্ন-গ তে দেখা যেতে পারে।

*স্বাক্ষর*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৮

(সংলগ্নী-ক)

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (ফেব্রুয়ারি, ২০১৫)

(কোটি টাকায়)

সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা (অঙ্গ)	বরাদ্দ			অবমুক্তি (বরাদ্দের শতাংশ)			ব্যয় (বরাদ্দের শতাংশ)		
		মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১ ডিএই	২০ (৬)	৪২৩.৮৪	২৭১.৩১	১৫২.৫৩	২৪৬.১০ ৫৮%	১৯৮.৪৭ ৭৩%	৪৭.৬৩ ৩১%	২১৬.৬০ ৫১%	১৪১.৬৭ ৫২%	৭৪.৯৩ ৪৯%
২ বিএডিসি	১৩ (৪)	৪৪১.৩৮	৩৬৬.৭৯	৭৪.৫৯	২১৫.৩২ ৪৯%	১৬৬.৫৭ ৪৫%	৪৮.৭৫ ৬৫%	২২৩.৬৮ ৫১%	১৭৬.৩৭ ৪৮%	৪৭.৩১ ৬৩%
৩ বিএআরআই	৩ (৭)	৬৭.১৫	৫৬.৮৫	১০.৩০	৫২.৮৪ ৭৯%	৪১.৫০ ৭৩%	১১.৩৪ ১১০%	৩৯.৩৯ ৫৯%	২৮.০৫ ৪৯%	১১.৩৪ ১১০%
৪ বিএমডিএ	৭ ০	২৪০.০০	২৪০.০০	০.০০	১৮০.০০ ৭৫%	১৮০.০০ ৭৫%	০.০০ ০	১৪২.৪০ ৫৯%	১৪২.৪০ ৫৯%	০.০০ ০
৫ ডিএএম	০ (৩)	১৬.৩৬	১৬.৩৬	০.০০	১১.৮১ ৭২%	১১.৮১ ৭২%	০.০০ ০%	৭.৯৫ ৪৯%	৭.৯৫ ৪৯%	০.০০ ০%
৬ বিএআরসি	১ ০	২৬.১৭	৩.৭৬	২২.৪১	১১.২৯ ৪৩%	১.০১ ২৭%	১০.২৮ ৪৬%	৯.৮৫ ৩৮%	০.৫০ ১৩%	৯.৩৫ ৪২%
৭ এসআরডিআই	২ (১)	৩০.১৪	৩০.১৪	০.০০	১৯.২৫ ৬৪%	১৯.২৫ ৬৪%	০.০০ ০%	১৫.১২ ৫০%	১৫.১২ ৫০%	০.০০ ০%
৮ বিজেআরআই	১ ০	১৭.০০	১৭.০০	০.০০	৬.২৫ ৩৭%	৬.২৫ ৩৭%	০.০০ ০%	৫.৯৫ ৩৫%	৫.৯৫ ৩৫%	০.০০ ০%
৯ বিনা	১ ০	১৬.৯৯	১৬.৯৯	০.০০	৮.৫০ ৫০%	৮.৫০ ৫০%	০.০০ ০%	৭.৬৬ ৪৫%	৭.৬৬ ৪৫%	০.০০ ০%
১০ বিএসআরআই	৩ ০	৪.৫১	৪.৫১	০.০০	৩.১২ ৬৯%	৩.১২ ৬৯%	০.০০ ০%	২.৪০ ৫৩%	২.৪০ ৫৩%	০.০০ ০%
১১ বিআরআরআই	০ (৫)	৩২.০৩	৭.৮৯	২৪.১৪	১৮.৮৬ ৫৯%	৫.৮৭ ৭৪%	১২.৯৯ ৪১%	১৭.৮৩ ৫৬%	৫.১১ ৬৫%	১২.৭২ ৫৩%
১২ এআইএস	২ ০	৮.৮৬	৮.৮৬	০.০০	৬.৫৮ ৭৪%	৬.৫৮ ৭৪%	০.০০ ০%	৪.৯৫ ৫৬%	৪.৯৫ ৫৬%	০.০০ ০%
১৩ এলজিইডি (সহযোগী সংস্থা)	০ (২)	৪৫.৮২	৩০.৮২	১৫.০০	২৩.৮৬ ৫২%	২৩.৮৬ ৭৭%	০.০০ ০%	২৩.৩৩ ৫১%	২৩.৩৩ ৭৬%	০.০০ ০%
১৪ সিডিবি	১ ০	৩.৫৫	৩.৫৫	০.০০	১.৮২ ৫১%	১.৮২ ৫১%	০.০০ ০%	১.৬২ ৪৬%	১.৬২ ৪৬%	০.০০ ০%
১৫ বীজ প্রত্যয়ন	০ (১)	১.২৮	০.৪৪	০.৮৪	০.৬০ ৪৭%	০.১৮ ৪১%	০.৪২ ৫০%	০.৫৭ ৪৫%	০.১৫ ৩৪%	০.৪২ ৫০%
১৬ বারটান	১ ০	৩৭.০০	৩৭.০০	০.০০	৯.২৫ ২৫%	৯.২৫ ২৫%	০.০০ ০%	৪.৩০ ১২%	৪.৩০ ১২%	০.০০ ০%
১৭ অন্যান্য(এনএটিপি- পিসিইউ,কেজিএফ,হে টস অংগ; আইএপিপি- সচিবালয় অংগ )	১ (৩)	৫৫.৮৯	৭.০২	৪৮.৮৭	২০.৭৮ ৩৭%	৫.১৫ ৭৩%	১৫.৬৩ ৩২%	২১.০৫ ৩৮%	৪.১২ ৫৯%	১৬.৯৩ ৩৫%
সর্বমোটঃ	৫৬ (৩২)	১৪৬৭.৯৭	১১১৯.২৯	৩৪৮.৬৮	৮৩৬.২৩ ৫৭%	৬৮৯.১৯ ৬২%	১৪৭.০৪ ৪২%	৭৪৪.৬৫ ৫১%	৫৭১.৬৫ ৫১%	১৭৩.০০ ৫০%

১৫/২/১৫